



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โทร.๑๒๐๔

ที่ ขร ๕๑๐๒๑/-

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

## ๑. เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีภารกิจและหน้าที่ในการจัดหาพัสดุและการบริหารพัสดุ ให้เป็นไปตามแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นั้น

## ๒. ข้อเท็จจริง

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กองพัสดุและทรัพย์สิน ได้ดำเนินการจัดหาพัสดุตามโครงการในหมวด งบลงทุน ประเภท ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔, รายการขอเบิกเงินและขยายเบิกจ่ายกรณีก่อหนี้ผูกพันตลอดจนงานทะเบียนพัสดุและทรัพย์สินและงานบริหารงานทั่วไปเรียบร้อยแล้ว

## ๓. ข้อระเบียบ

## ๔. ข้อพิจารณา

เพื่อเป็นข้อมูลผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกองพัสดุและทรัพย์สิน จึงรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดตามรายงานผลการดำเนินงานแนบท้ายนี้

## ๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผ

(นางสาวณัฐพร นวลตา)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางน.

*(Handwritten signature)*

(นายเกรียงศักดิ์ วันไชยธนวงศ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ด

(นางสาวชฎาภาณูจน์ สุรินทร์)

หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

*(Handwritten signature)*

(นางศศิธร ดวงใจประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

*(Handwritten signature)*

(นายบรรเจ็ด ภูสมศรี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย



"องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายใสสะอาด"

*(Handwritten signature)*

(นายรามิต พัฒนมงคลเชฐ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

2511  
24/2/65

ก. โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่กันเงินแบบไม่ก่อกำหนดผูกพัน เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงลานธรรม ลานศิลป์ถิ่นพญามังราย	1,000,000.00	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
2	ปรับปรุงภูมิทัศน์ช่วงวัฒนธรรมเมืองเทิง หมู่ที่ 1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย	3,000,000.00	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
3	ปรับปรุงฐานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชการที่ 5 บริเวณศาลากลางหลังแรก ถนนสิงห์ไคล ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย	1,000,000.00	-	-	ยกเลิก โครงการ
4	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 6 ต.เจดีย์หลวง - หมู่ที่ 12 ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย	729,000.00	689,500.00	39,500.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
5	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม ระหว่าง หมู่ที่ 14 ต.เทอดไทย - หมู่ที่ 5 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย	3,000,000.00	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
<b>รวม</b>		<b>8,729,000</b>	<b>689,500</b>	<b>39,500</b>	-

ข. โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่กันเงินแบบไม่ก่อกั้นผูกพัน เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่ แหล่งท่องเที่ยวหนองมน – ป่าส้มแสง หมู่ที่ 8 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย	1,000,000.00	865,500.00	134,500.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
2	ขุดลอกลำน้ำแม่สลอง ช่วงระหว่าง หมู่ที่ 5 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน – หมู่ที่ 6 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย	500,000.00	497,000.00	3,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
3	ขุดลอกลำห้วยขวาล้อ ช่วงระหว่าง หมู่ที่ 3 ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย – หมู่ที่ 4 ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย	500,000.00	-	-	ยกเลิก โครงการ
4	ขุดลอกหนองป่าไคร้ ช่วงระหว่าง หมู่ที่ 15 ต.บ้านดู่ – หมู่ที่ 11 ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย	500,000.00	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
5	ก่อสร้างรั้วคอนกรีตศูนย์เครื่องจักรกล องค์การ บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (ดอยเขาควาย)	900,000.00	848,000.00	52,000.00	กันเงินก่อก ั้นผูกพัน
6	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ต.ท่าก้อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย	3,000,000.00	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
7	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำหาว หมู่ที่ 20 ต.หาว อ.เทิง จ.เชียงราย	2,000,000.00	1,523,880	476,120.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
8	ขุดลอกหนองปลาขาว หมู่ที่ 6 ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ หมู่ที่ 14 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย	500,000.00	-	-	ยกเลิก โครงการ
9	ปรับปรุงช่วงวัฒนธรรมเมืองเทิง หมู่ที่ 1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย	3,000,000.00	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
10	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เลียบคลอง ชลประทาน เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 2 ต.โปงผา – หมู่ที่ 9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย	3,000,000.00	2,669,830.00	330,170.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
11	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 1 ต.ปอ อ.เวียงแก่น – หมู่ที่ 25 ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย	1,300,000.00	1,248,000.00	52,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
<b>รวม</b>		<b>16,200,000</b>	<b>8,151,210</b>	<b>1,048,790</b>	-

## 2. ครุภัณฑ์

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแคบ 4 ประตู ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน	1,500,000.00	1,499,000.00	1,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
2	รถบรรทุก (ดีเซล)	3,960,000.00	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
3	รถบรรทุก (ดีเซล)	4,000,000.00	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
4	รถบรรทุกท้ายลาดขนต่ำ (เทรลเลอร์)	4,500,000.00	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
5	รถพาร์มแทรกเตอร์	1,100,000.00	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
6	รถชุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ	5,500,000.00	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
7	รถเกี่ยดิน	7,500,000.00	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
8	รถบดล้อเหล็ก	2,900,000.00	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
<b>รวม</b>		<b>30,960,000</b>	<b>1,499,000</b>	<b>1,000</b>	-

ค. โครงการตามข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียน อบจ.เชียงราย	200,000.00	200,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	ติดตั้งโคมไฟถนน (LED) ในถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย	500,000.00	497,000.00	3,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	ติดตั้งป้ายชื่อสายทาง ป้ายสิ้นสุดสายทางและป้ายสายทาง ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย	500,000.00	498,000.00	2,000.00	กั้นเงินก่องานผู้กั้น
4	ติดตั้งอุปกรณ์เตือน บอทางและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย	500,000.00	498,000.00	2,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	ปรับปรุงภูมิทัศน์ช่วงวัฒนธรรมเมืองเทิง (ระยะที่ 4) หมู่ที่ 1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย	3,000,000.00	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
6	ปรับปรุงลานอเนกประสงค์บริเวณอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนประจำอำเภอเวียงเชียงรุ้ง หมู่ที่ 11 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย	500,000.00	498,000.00	2,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
7	ปรับปรุงสวนมิตรภาพแม่สาย หมู่ที่ 6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ หมู่ที่ 4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย	3,000,000.00	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
8	ก่อสร้างอาคารฝึกอบรมภายในศูนย์การเรียนรู้และการบริหารจัดการขยะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย	1,800,000.00	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
9	ก่อสร้างฐานคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อติดตั้งถังบรรจุยางและถังบรรจุปูนซีเมนต์ บริเวณด้านหลังสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย	500,000.00	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 1 ต.โชคชัย – หมู่ที่ 1 ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย	500,000.00	498,000.00	2,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม – หมู่ที่ 2 ต.ห้วยงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย	350,000.00	348,000.00	2,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 1 ต.วาวิ อ.แม่สรวย – หมู่ที่ 4 ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย	1,000,000.00	856,000.00	144,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 10 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย – หมู่ที่ 7 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย	500,000.00	498,000.00	2,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
14	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 10 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย – หมู่ที่ 7 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย	500,000.00	498,000.00	2,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
15	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 11 ต.ต้า อ.ขุนตาล – หมู่ที่ 6 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย	1,000,000.00	885,000.00	115,000.00	กันเงินก่อนนี้ผูกพัน
16	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 11 ต.ปงน้อย – หมู่ที่ 8 ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย	500,000.00	497,000.00	3,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
17	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 11 ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย – เขตติดต่อ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่	1,000,000.00	869,000.00	131,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
18	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 12 ต.ป่าก่อดำ – หมู่ที่ 6 ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย	500,000.00	498,000.00	2,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
19	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 14 ต.แม่เจดีย์ – หมู่ที่ 2 ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	1,000,000.00	799,000.00	201,000.00	กันเงินกั หนี้ผูกพัน
20	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 18 ต.ดงมะตะ อ.แม่ลาว – หมู่ที่ 16 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย	500,000.00	498,000.00	2,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
21	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม ระหว่าง หมู่ที่ 18 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล – หมู่ที่ 9 ต.พญาเม็งราย จ.เชียงราย	500,000.00	498,000.00	2,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
22	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม ระหว่าง หมู่ที่ 2 ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว – หมู่ที่ 2 ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย	500,000.00	-	-	ยกเลิก โครงการ
23	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม ระหว่าง หมู่ที่ 4 ต.หล่ายงาว – หมู่ที่ 3 ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย	1,700,000.00	1,295,000.00	405,000.00	กันเงินกั หนี้ผูกพัน
24	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม ระหว่าง หมู่ที่ 5 ต.งิ้ว – หมู่ที่ 3 ต.ปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย	1,000,000.00	868,000.00	132,000.00	กันเงินกั หนี้ผูกพัน
25	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 5 ต.ปอ – หมู่ที่ 2 ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย	1,300,000.00	1,015,000.00	285,000.00	กันเงินกั หนี้ผูกพัน
26	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม ระหว่าง หมู่ที่ 5 ต.แม่เปา – หมู่ที่ 9 ต.ตาดควัน อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย	3,000,000.00	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
27	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 7, หมู่ที่ 10 ต.บัวสลี อ.แม่ลาว – หมู่ที่ 15 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย	500,000.00	498,000.00	2,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
28	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 8 ต.ปงน้อย – หมู่ที่ 1 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย	500,000.00	498,000.00	2,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
29	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 8 ต.ป่าตาล – หมู่ที่ 6 ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย	1,000,000.00	828,000.00	172,000.00	กันเงินก่อง หนี้ผูกพัน
30	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 8 ต.ยางฮอม – หมู่ที่ 13 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย	1,000,000.00	810,000.00	190,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
31	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 9 ต.จันจว้า อ.แม่จัน – หมู่ที่ 4 ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย	500,000.00	498,000.00	2,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
32	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 7 ต.ห้วยซ้อ – หมู่ที่ 4 ต.ศรี อ.เชียงของ จ.เชียงราย	6,000,000.00	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
33	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 1 ต.แม่ไร่ – หมู่ที่ 3 ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย	500,000.00	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
34	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 1 ต.เวียงกาหลง – หมู่ที่ 9 ต.ป่าจั่ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	1,500,000.00	1,240,000.00	260,000.00	กันเงินก่อง หนี้ผูกพัน
35	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 10 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน – หมู่ที่ 3 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย	500,000.00	498,000.00	2,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
36	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 11 ต.แม่ฮ้อ อ.พาน – หมู่ที่ 31 ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย	815,000.00	560,000.00	255,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
37	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 11 ต.ห้วยชมภู – หมู่ที่ 11 ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย	500,000.00	497,000.00	3,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
38	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 13 ต.ทรายขาว – หมู่ที่ 18 ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย	500,000.00	498,000.00	2,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ



ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
39	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 13 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย – หมู่ที่ 19 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย	500,000.00	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
40	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม ระหว่าง หมู่ที่ 14 ต.ดอยงาม – หมู่ที่ 7 ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย	620,000.00	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
41	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 14 ต.สันมะเค็ด อ.พาน – หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 8 ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย	815,000.00	560,000.00	255,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
42	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 17 ต.แม่ยาว – ชุมชนห้วยปลากั้ง เขตเทศบาลนคร เชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย	500,000.00	498,000.00	2,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
43	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เชื่อม ระหว่าง หมู่ที่ 3 ต.ริมกก – หมู่ที่ 3 ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย	500,000.00	498,000.00	2,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
44	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เชื่อม ระหว่าง หมู่ที่ 4 ต.แม่คำ – หมู่ที่ 4 ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย	500,000.00	498,000.00	2,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
45	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม ระหว่าง หมู่ที่ 5 ต.แม่สลองใน – หมู่ที่ 14 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย	3,000,000.00	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
46	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม ระหว่าง หมู่ที่ 5 ต.สันกลาง – หมู่ที่ 14 ต.เจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย	500,000.00	498,000.00	2,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
47	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 6 ต.จอมสวรรค์ – หมู่ที่ 9 ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย	1,000,000.00	993,000.00	7,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
48	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม ระหว่าง หมู่ที่ 6 ต.ทรายขาว – หมู่ที่ 18 ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย	3,000,000.00	-	-	ยกเลิก โครงการ
49	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 6 ต.แม่คำ อ.แม่จัน – หมู่ที่ 15 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย	500,000.00	498,000.00	2,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
50	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม ระหว่าง หมู่ที่ 6 ต.แม่เย็น – หมู่ที่ 16 ต.ม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย	500,000.00	498,000.00	2,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
51	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม ระหว่าง หมู่ที่ 7 ต.ดอยฮาง – หมู่ที่ 8 ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย	500,000.00	497,000.00	3,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
52	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 7 ต.แม่คำ อ.แม่จัน – หมู่ที่ 15 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย	500,000.00	497,000.00	3,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
53	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม ระหว่าง หมู่ที่ 7 ต.สันกลาง – หมู่ที่ 4 ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย	500,000.00	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
54	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 8 ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย – หมู่ที่ 1 ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง	3,000,000.00	2,500,000.00	500,000.00	กั้นเงินก่ อหนี้ผูกพัน
55	ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคปซีล (Para Cape Seal) เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 2 ต.โป่งผา – หมู่ที่ 9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย	2,500,000.00	-	-	ยกเลิก โครงการ
56	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอน กรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อม ระหว่าง หมู่ที่ 5 ต.ศรีเมืองชุม – หมู่ที่ 9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย	1,300,000.00	1,166,000.00	134,000.00	กั้นเงินก่ อหนี้ผูกพัน

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
57	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 9 ต.เวียงพางคำ – หมู่ที่ 5 ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย	500,000.00	500,000.00	0.00	กั้นเงินก่อง หนี้ผูกพัน
58	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 1 ต.ปล้อง – หมู่ที่ 4 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย	325,000.00	323,000.00	2,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
59	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 3 ต.ป่าแดด – หมู่ที่ 8 ต.ป่าแะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย	3,000,000.00	-	-	ยกเลิก โครงการ
60	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 7 ต.ศรีดอนไชย – หมู่ที่ 9 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย	1,675,000.00	1,620,000.00	55,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
61	ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการผู้บริหารระดับสูง หรือเทียบเท่า บริเวณศูนย์เครื่องจักรกล ดอยเขาควาย ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย	1,815,000.00	1,640,000.00	175,000.00	กั้นเงินก่อง หนี้ผูกพัน
62	ก่อสร้างระบบท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ถนนวงเวียนเกาะกลางถนน พุตบาททางเท้า และปรับปรุงภูมิทัศน์	3,600,000.00	3,068,000.00	532,000.00	กั้นเงินก่อง หนี้ผูกพัน
63	ก่อสร้างโรงจอดรถและเก็บวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย	1,300,000.00	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
64	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 7 ต.ม่วงยาย – หมู่ที่ 1 ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย	2,650,000.00	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
65	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย	2,500,000.00	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
66	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย	1,500,000.00	1,495,000.00	5,000.00	กันเงินก่อง หนี้ผูกพัน
67	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ต.สันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย	2,000,000.00	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
68	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย	1,500,000.00	1,495,000.00	5,000.00	กันเงินก่อง หนี้ผูกพัน
69	ก่อสร้างอาคารที่จอดรถและ เครื่องจักรกลหนักพร้อมห้องทำงาน บริเวณด้านหลังสำนักงานองค์การ บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย	3,600,000.00	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
70	ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 26 , หมู่ที่ 27 ต.วาวี อ.แม่สรวย - หมู่ที่ 7 ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย	500,000.00	498,000.00	2,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
71	ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 6 เขต ทต.ดงมะดะ - หมู่ที่ 19 เขต ทต.แม่ลาว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย	2,000,000.00	-	-	ยกเลิก โครงการ
72	ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม ระหว่าง หมู่ที่ 3 ต.ป่าแดด - หมู่ที่ 7 ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย	4,000,000.00	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
73	ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม ระหว่าง หมู่ที่ 4 ต.ห้วยไคร้ - หมู่ที่ 6 ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย	500,000.00	498,000.00	2,000.00	กันเงินก่อง หนี้ผูกพัน
74	ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม ระหว่าง หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งก้อ อ.เวียงเชียงรุ้ง - หมู่ที่ 3 ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย	1,000,000.00	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
75	ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม ระหว่าง หมู่ที่ 3 ต.แม่จัน - หมู่ที่ 1 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย	2,000,000.00	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
76	ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator Set) สำหรับอาคาร สำนักงาน อบจ.เชียงราย	1,500,000.00	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
77	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงพร้อมหม้อแปลง ไฟฟ้าองค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงราย	4,000,000.00	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
78	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 17 ต.เจริญเมือง – หมู่ที่ 5 ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย	500,000.00	498,000.00	2,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
79	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 4 ต.สันติสุข – หมู่ที่ 24 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย	750,000.00	620,000.00	130,000.00	กั้นเงินก่อก่อน หน้าผู้กัก
80	ซ่อมแซมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 3 ต.ป่าอ้อดอนชัย – หมู่ที่ 8 ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย	500,000.00	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
81	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 26 ต.วาวี อ.แม่สรวย – หมู่ที่ 2 ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย	500,000.00	498,000.00	2,000.00	กั้นเงินก่อก่อน หน้าผู้กัก
82	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 2 ต.ศรีเมืองชุม – หมู่ที่ 2 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย	1,200,000.00	-	-	ยกเลิก โครงการ
83	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 5 ต.สันสลี – หมู่ที่ 1 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	1,500,000.00	1,390,000.00	110,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
84	ปรับปรุงถนนลูกรัง เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 1 ต.โชคชัย – หมู่ที่ 1 ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย	500,000.00	498,000.00	2,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
85	ปรับปรุงถนนลูกรัง เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 11 ต.ปงน้อย – หมู่ที่ 8 ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย	500,000.00	497,000.00	3,000.00	กั้นเงินก่อก่อน หน้าผู้กัก

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
86	ปรับปรุงถนนลูกรัง เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 13 ต.ต้า อ.ขุนตาล – หมู่ที่ 6 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย	500,000.00	498,000.00	2,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
87	ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 1 ต.เมืองชุม – หมู่ที่ 4 ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย	1,500,000.00	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
88	ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 10 ต.ศรีถ้อย – หมู่ที่ 19 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย	500,000.00	498,000.00	2,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
89	ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 12 ต.เวียงกาหลง – หมู่ที่ 9 ต.ป่าจั่ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	500,000.00	498,000.00	2,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
90	ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 14 ต.แม่ยาว – หมู่ที่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย	500,000.00	498,000.00	2,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
91	ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 16 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง – หมู่ที่ 2 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย	500,000.00	497,000.00	3,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
92	ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 17 ต.ยางฮ่อม – หมู่ที่ 13 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย	500,000.00	498,000.00	2,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
93	ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 19 ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย – หมู่ที่ 11 ต.แม่ฮ้อ อ.พาน จ.เชียงราย	500,000.00	497,000.00	3,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
94	ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 2 ต.บ้านโป่ง – หมู่ที่ 15 ต.ป่าจั่ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	500,000.00	498,000.00	2,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
95	ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 3 ต.ปงน้อย – หมู่ที่ 5 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย	500,000.00	498,000.00	2,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
96	ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 3 ต.ป่าซาง – หมู่ที่ 10 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย	500,000.00	498,000.00	2,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
97	ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 3 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล – หมู่ที่ 8 ต.เม็ງราย อ.พญาเม็ງราย จ.เชียงราย	500,000.00	498,000.00	2,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
98	ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 4 ต.เวียง – หมู่ที่ 4 ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	500,000.00	498,000.00	2,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
99	ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 5 ต.โชคชัย – หมู่ที่ 8 ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย	500,000.00	498,000.00	2,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
100	ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 5 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง – หมู่ที่ 1 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย	500,000.00	498,000.00	2,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
101	ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 5 ต.ป่าซาง – หมู่ที่ 9 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย	500,000.00	498,000.00	2,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
102	ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 6 ต.เวียงกาหลง – หมู่ที่ 3 ต.ป่าจี้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	500,000.00	498,000.00	2,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
103	ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 7 ต.เวียง – หมู่ที่ 7 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	500,000.00	498,000.00	2,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
104	ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 8 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง – หมู่ที่ 11 ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย	500,000.00	497,000.00	3,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
105	ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 8 ต.ปงน้อย – หมู่ที่ 1 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย	500,000.00	498,000.00	2,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
106	ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 8 ต.ปงน้อย – หมู่ที่ 5 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย	500,000.00	498,000.00	2,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
107	ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 9 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย – หมู่ที่ 7 ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย	500,000.00	498,000.00	2,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
108	ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 1 ต.ริมกก - หมู่ที่ 11 ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย	500,000.00	498,000.00	2,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
109	ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 1 ต.ริมกก - หมู่ที่ 15 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย	500,000.00	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
110	ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 2 ต.ธารทอง อ.พาน - หมู่ที่ 1 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย	500,000.00	497,000.00	3,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
111	ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 3 ต.ริมกก - หมู่ที่ 11 ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย	500,000.00	497,000.00	3,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
112	ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 6 ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย - หมู่ที่ 1 ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย	500,000.00	498,000.00	2,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
113	ปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด เชียงราย แห่งที่ 2 ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย	500,000.00	497,000.00	3,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
114	ปรับปรุงอาคารที่ทำการท่าเทียบเรือ เชียงของ ในระยะที่ 2 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย	1,100,000.00	984,000.00	116,000.00	กันเงินก่ อหนี้ผูกพัน
115	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 5 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย	500,000.00	452,366.00	47,634.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
116	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ต.ดงมะตะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ หมู่ที่ 8 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย	500,000.00	498,000.00	2,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
117	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 ต.ดงมะตะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ หมู่ที่ 8 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย	500,000.00	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
118	ก่อสร้างพนังกั้นน้ำ หมู่ที่ 16 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย	500,000.00	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ



ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
119	ขุดลอกโดยรอบหนองชางน้อย หมู่ที่ 10 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ หมู่ที่ 1 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย	500,000.00	497,000.00	3,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
120	ขุดลอกโดยรอบหนองโล๊ะปราสาท หมู่ที่ 6 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ หมู่ที่ 12 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย	500,000.00	498,000.00	2,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
121	ขุดลอกร่องโป่ง ช่วงระหว่าง หมู่ที่ 15 ต.ทุ่งก่อ - หมู่ที่ 4 ต.ดงหมาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย	500,000.00	498,000.00	2,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
122	ขุดลอกลำห้วยแม่คาว ช่วงระหว่าง หมู่ที่ 2 ต.ทรายขาว - หมู่ที่ 8 ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย	500,000.00	498,000.000	2,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
123	ขุดลอกลำห้วยยางหอม ช่วงระหว่าง หมู่ที่ 12 ต.ยางหอม อ.ขุนตาล - หมู่ที่ 9 ต.แม่ต๋ำ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย	500,000.00	498,000.00	2,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
124	ขุดลอกลำห้วยร่องขุน ช่วงระหว่าง หมู่ที่ 5 ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย - หมู่ที่ 6 ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย	500,000.00	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
125	ขุดลอกหนองจอบโป่ง หมู่ที่ 23 ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ หมู่ที่ 4 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย	500,000.00	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
126	ขุดลอกหนองเต่า หมู่ที่ 15 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ หมู่ที่ 5 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย	500,000.00	497,000.00	3,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
127	ขุดลอกหนองน้ำห้วยบ้าน หมู่ที่ 26 ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ หมู่ที่ 6 ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย	500,000.00	-	-	ยกเลิกโครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
128	ชุดลอกหนองผำ หมู่ที่ 9 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ ร่วมกับ หมู่ที่ 7 ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย	500,000.00	497,000.00	3,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
129	ชุดลอกหนองย่าแดง หมู่ที่ 4 ต.ยางฮ่อม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ ร่วมกับ หมู่ที่ 6 ต.บุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย	500,000.00	498,000.00	2,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
130	ชุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านดอนชัย หมู่ที่ 10 ต.ท่าก้อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ หมู่ที่ 8 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย	500,000.00	498,000.00	2,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
รวม		131,415,000	65,225,366	4,519,634	-

## 2. ครุภัณฑ์

### 2.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกแบบหน้าเดียว จำนวน 1 เครื่อง (กองการเจ้าหน้าที่)	48,000.00	44,000.00	4,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
2	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 4 ตู้ (สำนักปลัดฯ)	22,000.00	22,000.00	0.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
3	ตู้เอกสาร 4 ลื่นชัก จำนวน 2 ตู้ (กองการเจ้าหน้าที่)	11,200.00	11,000.00	200.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
4	ตู้เก็บเอกสารวางเลื่อน (ฐานวางลอย) จำนวน 4 ราง (กองคลัง)	490,000.00	490,000.00	0.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
5	เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบ แขวน (ระบบ Inverter) จำนวน 8 เครื่อง (สำนักการศึกษาฯ)	501,600.00	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
รวม		1,072,800	567,000	4,200	-

### 2.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	ป้ายหยุดตรวจแบบสามเหลี่ยม จำนวน 4 ป้าย (กองป้องกันฯ)	46,000.00	44,000.00	2,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
2	รถยนต์กู้ภัยขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน (กองป้องกันฯ)	2,800,000.00	-	-	ยกเลิก โครงการ
3	รถยนต์บรรทุกน้ำ 10 ล้อ จำนวน 1 คัน (กองป้องกันฯ)	6,200,000.00	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
4	เรือยางกู้ภัยพร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ จำนวน 1 ลำ (กองป้องกันฯ)	400,000.00	397,612.00	2,388.00	กันเงินก่อน หนี้ผูกพัน
5	รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน (สำนักการศึกษาฯ)	854,000.00	727,600.00	126,400.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
6	เครื่องยนต์เบนซิน จำนวน 1 เครื่อง (สำนักช่าง)	16,000.00	15,990.00	10.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
รวม		7,516,000	1,185,202	130,798	-

### 2.3 ครุภัณฑ์การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	เครื่องเป่าใบไม้ จำนวน 23 เครื่อง (กองป้องกันฯ)	149,500.00	124,200.00	25,300.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
2	เครื่องสับย่อยเอนกประสงค์ พร้อมมอเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (สำนักการศึกษาฯ)	148,000.00	147,000.00	1,000.00	กันเงินก่อน หน้าผู้กัพัน
3	เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง (สำนักการศึกษาฯ)	33,000.00	27,600.00	5,400.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
4	เครื่องเป่าลม (แบบสะพายหลัง) จำนวน 4 เครื่อง (สำนักช่าง)	23,200.00	21,600.00	1,600.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
5	เครื่องพ่นยา (แบบสะพายหลัง) จำนวน 2 เครื่อง (สำนักช่าง)	7,000.00	6,600.00	400.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
6	เครื่องเลื่อยยนต์ จำนวน 2 เครื่อง (สำนักช่าง)	16,000.00	16,000.00	0.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
7	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 15 เครื่อง (สำนักช่าง)	481,500.00	480,000.00	1,500.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
<b>รวม</b>		<b>858,200</b>	<b>823,000</b>	<b>1,35,200</b>	-

### 2.4 ครุภัณฑ์สำรวจ

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	กล้องระดับ จำนวน 2 ชุด (สำนักช่าง)	68,000.00	60,800.00	7,200.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
<b>รวม</b>		<b>68,000</b>	<b>60,800</b>	<b>7,200</b>	-

## 2.5 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	รถเข็นล้อคู่ จำนวน 4 คัน (สำนักการศึกษาฯ)	7,800.00	7,800.00	0.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
2	เครื่องเจาะคอนกรีตพร้อมเครื่องยนต์ เบนซินและอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง (สำนักช่าง)	22,000.00	219,600.00	400.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
3	เครื่องผสมยางแอสฟัลท์ แบบเคลื่อนที่ได้ (Mobile Plant Asphalt) จำนวน 1 ชุด (สำนักช่าง)	69,000,000.00	-	-	ยกเลิก โครงการ
4	ชุดทดสอบ Filed Density จำนวน 1 ชุด (สำนักช่าง)	90,000.00	88,500.00	1,500.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
5	ถังบรรจุปูนซีเมนต์ จำนวน 1 ถัง (สำนักช่าง)	500,000.00	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
6	ถังบรรจุยาง จำนวน 1 ถัง (สำนักช่าง)	500,000.00	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
7	นั่งร้านสำเร็จรูปพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ จำนวน 1 ชุด (สำนักช่าง)	360,000.00	359,200.00	800.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
8	บุงกีสำหรับตัดผักตบชวา จำนวน 1 อัน (สำนักช่าง)	80,000.00	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
<b>รวม</b>		<b>70,559,800</b>	<b>675,100</b>	<b>2,700</b>	-

## 2.6 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จำนวน 1 เครื่อง (สำนักการศึกษาฯ)	11,000.00	10,500.00	500.00	กั้นเงินก่อน ผูกพัน
2	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง (สำนักการศึกษาฯ)	9,500.00	9,300.00	200.00	กั้นเงินก่อน ผูกพัน
3	เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ จำนวน 2 เครื่อง (สำนักการศึกษาฯ)	29,200.00	28,800.00	400.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
4	รถปั่นหญ้า แบบนั่งขับ จำนวน 1 คัน (สำนักการศึกษาฯ)	95,230.00	95,000.00	230.00	กั้นเงินก่อน ผูกพัน
5	ถังขยะคอนเทนเนอร์ จำนวน 1 ถัง (สำนักปลัดฯ)	160,000.00	125,000.00	35,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
<b>รวม</b>		<b>304,930</b>	<b>268,600</b>	<b>36,330</b>	-

### 2.7 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	เครื่องบันทึกภาพ แบบ 16 ช่อง (DVR) จำนวน 1 ชุด (สำนักการศึกษาฯ)	97,300.00	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
2	อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จำนวน 1 ชุด (สำนักการศึกษาฯ)	30,600.00	19,500.00	11,100.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
3	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง (สำนักการศึกษาฯ)	148,500.00	133,750.00	14,750.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
	<b>รวม</b>	<b>276,400</b>	<b>153,250</b>	<b>25,850</b>	<b>-</b>

### 2.8 ครุภัณฑ์กีฬา

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 1 เครื่อง (สำนักการศึกษาฯ)	444,157.00	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
2	แป้นบาสเก็ตบอล จำนวน 2 คู่ (สำนักการศึกษาฯ)	92,000.00	92,000.00	0.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
	<b>รวม</b>	<b>536,157</b>	<b>92,000</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>

### 2.9 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	เครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 1ชุด (สำนักเลขาฯ)	81,900.00	77,800.00	4,100.00	กั้นเงินก่อ หนี้ผูกพัน
2	ชุดรถประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด (สำนักปลัดฯ)	453,500.00	453,500.00	0.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
	<b>รวม</b>	<b>535,400</b>	<b>531,300</b>	<b>4,100</b>	<b>-</b>

3.รายการครุภัณฑ์ที่รวมแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  
3.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัดฯ)	32,000.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
2	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงานประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง (กองการเจ้าหน้าที่)	30,000.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
3	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง (กองการเจ้าหน้าที่)	2,500.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
4	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง (กองป้องกันฯ)	44,000.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
5	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 4 เครื่อง (สำนักการศึกษาฯ)	10,000.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
6	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 10 ชุด (สำนักการศึกษาฯ)	230,000.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
7	เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 จำนวน 30 เครื่อง (สำนักการศึกษาฯ)	600,000.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
8	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 110 ชุด (สำนักการศึกษาฯ)	2,420,000.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
9	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง (สำนักการศึกษาฯ)	20,000.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
10	เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 เครื่อง (สำนักช่าง)	180,000.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
11	เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานงานเก็บ เอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง (สำนักช่าง)	17,000.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
12	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1KVA จำนวน 6 เครื่อง (สำนักช่าง)	34,800.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
<b>รวม</b>		<b>3,620,300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>ยังไม่ได้ดำเนินการ</b>

### 3.2 ครุภัณฑ์สำนักงาน

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง จำนวน 6 เครื่อง (สำนักปลัดฯ)	168,000.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
2	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนังหรือ แขวน (ระบบ Inverter) จำนวน 2 เครื่อง (สำนักเลขาฯ)	83,000.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
3	เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือ แขวน จำนวน 1 เครื่อง (กอง คลัง)	64,800.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
4	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง จำนวน 1 เครื่อง (กองยุทธศาสตร์ฯ)	28,000.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
5	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) จำนวน 1 เครื่อง (กองพัสดุฯ)	24,200.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
6	เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือ แขวน จำนวน 8 เครื่อง (สำนัก การศึกษาฯ)	259,200.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
7	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) จำนวน 1 เครื่อง (สำนักช่าง)	27,400.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
<b>รวม</b>		<b>654,600</b>	<b>475,400</b>	<b>179,200</b>	<b>กันเงินก่อนนี้ผูกพัน</b>

### 3.3 ครุภัณฑ์สำนักงาน

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	เก้าอี้ผู้บริหาร (ระดับกลาง) จำนวน 1 ตัว (กองยุทธศาสตร์)	9,900.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
2	เก้าอี้ผู้บริหาร (ระดับต้น) จำนวน 3 ตัว (กองยุทธศาสตร์)	17,100.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
<b>รวม</b>		<b>27,000</b>	<b>26,600</b>	<b>400</b>	<b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b>



### 3.4 ครุภัณฑ์สำนักงาน

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	เก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว (กองคลัง)	9,900.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
2	ตู้เก็บเอกสาร 2 ลินชัก จำนวน 3 ตู้ (กองคลัง)	10,500.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
3	ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน กระจก 5 ฟุต จำนวน 1 ตู้ (กองคลัง)	4,500.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
4	ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ 3 ฟุต จำนวน 3 ตู้ (กองคลัง)	10,950.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
รวม		35,850	35,850	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ

### 3.5 ครุภัณฑ์สำนักงาน

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	เครื่องโทรศัพท์แบบไร้สาย จำนวน 2 เครื่อง (กองพัสดุฯ)	5,780.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
2	ตู้เหล็กบานกระจก 5 ฟุต จำนวน 7 ตู้ (กองพัสดุฯ)	38,500.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
รวม		44,280	37,980	6,300	ดำเนินการแล้วเสร็จ

### 3.6 ครุภัณฑ์สำนักงาน

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	เก้าอี้จัดเลี้ยงพนักงานทรงมงกุฎ จำนวน 200 ตัว (สำนักช่าง)	120,000.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
2	ซุ้มเฉลิมพระเกียรติสำเร็จรูป จำนวน 1 ชุด (สำนักช่าง)	74,000.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
3	โต๊ะพับหน้าเมลามีนลายไม้ จำนวน 40 ตัว (สำนักช่าง)	54,000.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
4	โต๊ะสแตนเลส จำนวน 80 ตัว (สำนักช่าง)	240,000.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
รวม		488,000	483,290	4,710	ดำเนินการแล้วเสร็จ

### 3.7 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	กล้อง Action Camera จำนวน 1 ชุด (สำนักปลัดฯ)	16,500.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
2	ไม้กั้นเส้นสำหรับกล้อง DSLR จำนวน 1 ชุด (สำนักปลัดฯ)	33,500.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
3	เลนส์กล้องถ่ายรูป จำนวน 1 ชุด (สำนักปลัดฯ)	24,900.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
รวม		74,900.00	73,300	1,600	ดำเนินการแล้วเสร็จ

### 3.8 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 คัน (สำนักปลัดฯ)	51,900.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
2	รถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน (กองคลัง)	51,900.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
รวม		103,800	103,600	200	ดำเนินการแล้วเสร็จ

### 3.9 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน (กองยุทธศาสตร์ฯ)	854,000.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
2	รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน (กองคลัง)	854,000.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
รวม		1,708,000	1,700,000	8,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ

### 3.10 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 2 คัน (สำนักช่าง)	1,150,000.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
2	รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 4 คัน (สำนักช่าง)	4,100,000.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
3	หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 หลัง (สำนักช่าง)	64,800.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
รวม		5,314,800	5,307,000	7,800	ดำเนินการแล้วเสร็จ

### 3.11 ครุภัณฑ์การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	เครื่องสูบน้ำ แบบแช่ (ไดโว่) ไฟ 1 เฟส 400 วัตต์ จำนวน 4 เครื่อง (สำนักช่าง)	30,000.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
2	เครื่องสูบน้ำ แบบแช่ (ไดโว่) ไฟ 3 เฟส 1,500 วัตต์ จำนวน 12 เครื่อง (สำนักช่าง)	216,000.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
3	เครื่องสูบน้ำ แบบมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง (สำนักช่าง)	105,000.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
4	ปั้มนบาดาล จำนวน 1 เครื่อง (สำนักช่าง)	25,000.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
รวม		376,000	375,500	500	ดำเนินการแล้วเสร็จ

### 3.12 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	รถขุดดินตะขาบ จำนวน 1 คัน (สำนักช่าง)	4,800,000.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
2	รถข้อมบารุงผิวจราจร จำนวน 1 คัน (สำนักช่าง)	4,500,000.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
3	รถบดอัดสันสะเทือน ล้อเหล็กคู่ จำนวน 1 คัน (สำนักช่าง)	2,700,000.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
4	รถบรรทุกเทท้าย ขนาด 6 ล้อ ติดตั้งเครน จำนวน 1 คัน (สำนักช่าง)	4,000,000.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
รวม		16,000,000	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ

4. โครงการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

4.1 โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 6 เขตเทศบาลตำบลดงมะดะ – หมู่ที่ 19 เขตเทศบาลตำบลแม่ลาว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	2,000,000.00	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
2	ปรับปรุงถนนลูกรังเชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 2 ต.โป่งแพร์ อ.แม่ลาว – หมู่ที่ 2 ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	500,000.00	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
3	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 1 ต.ศรีเมืองชุม – หมู่ที่ 3 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	1,200,000.00	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
4	ปรับปรุงถนนลูกรัง เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 6 ต.โป่งผา – หมู่ที่ 2 ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	380,000.00	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
5	ปรับปรุงถนนลูกรัง เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 9 ต.โป่งผา – หมู่ที่ 2 ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	500,000.00	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
6	ปรับปรุงถนนลูกรัง เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 6 ต.เกาะช้าง – หมู่ที่ 2 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	500,000.00	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
7	ปรับปรุงถนนลูกรัง เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 7 ต.เกาะช้าง – หมู่ที่ 2 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	500,000.00	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
8	ก่อสร้างอาคารตลาดกลางเพื่อการท่องเที่ยวบ้านจ้อง หมู่ที่ 9 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	500,000.00	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
9	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 2 ต.ป่าแดด – หมู่ที่ 8 ต.ป่าแะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	3,000,000.00	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
10	ก่อสร้างสะพาน คสล. สายทาง ชร.ถ. 1- 0028 เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 5 ต.โป่งผา – หมู่ที่ 3 ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	2,284,000.00	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
11	ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ลำเหมืองจอบญาพรหม หมู่ที่ 17 ต.ม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย (ตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่)	500,000.00	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
12	ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ลำห้วยร่องจิว หมู่ที่ 14 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	500,000.00	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
13	ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด คลองข้างหนองแก้ว หมู่ที่ 5 ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	500,000.00	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
14	ก่อสร้างระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดร่องลือ หมู่ที่ 11 ต.เม็ງราย อ.พญาเม็ງราย จ.เชียงราย (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	500,000.00	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
15	ก่อสร้างระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดห้วยน้ำ บั้ง หมู่ที่ 9 ต.แม่เปา อ.พญาเม็ງราย จ.เชียงราย (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	500,000.00	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
16	ก่อสร้างระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดหนอง อ้อ หมู่ที่ 12 ต.ยางฮ่อม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	500,000.00	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
17	ก่อสร้างระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดหนอง ควน หมู่ที่ 10 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	500,000.00	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
18	ก่อสร้างระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดหนอง แอกน้อย หมู่ที่ 6 ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	501,000.00	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
19	ก่อสร้างระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด หนอง สันแสง หมู่ที่ 15 ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	502,000.00	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
<b>รวม</b>		<b>15,867,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>ยังไม่ได้ ดำเนินการ</b>

## 4.2 ครุภัณฑ์

### 4.2.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) จำนวน 1 ชุด (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่สำนักปลัดฯ)	28,000.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
2	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่สำนักปลัดฯ)	350,000.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
รวม		378,000	377,000	1,000	กันเงินก่อนนี้ ผูกพัน

### 4.2.2 ครุภัณฑ์สำนักงาน

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร (ระดับกลาง) (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ สำนักปลัดฯ)	11,000.00	-	-	จัดซื้อพร้อม
2	เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร (ระดับสูง) (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ สำนักปลัดฯ)	7,000.00	-	-	จัดซื้อพร้อม
3	ชุดโต๊ะทำงานผู้บริหาร (ระดับกลาง) (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ สำนักปลัดฯ)	46,000.00	-	-	จัดซื้อพร้อม
4	ชุดโต๊ะทำงานผู้บริหาร (ระดับสูง) (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ สำนักปลัดฯ)	25,000.00	-	-	จัดซื้อพร้อม
5	ชุดโต๊ะทำงานหัวหน้าส่วนราชการ (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ สำนักปลัดฯ)	16,000.00	-	-	จัดซื้อพร้อม
รวม		105,000	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

### 4.2.3 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	รถยนต์พร้อมติดตั้งเครื่องฟั่นละอองฝอย ULV ขนาดใหญ่ชนิดติดตั้งบนรถยนต์ (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองป้องกันฯ)	2,030,000.00	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
2	ทางเทรลเลอร์ขนตำ (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ สำนักช่าง)	2,500,000.00	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
รวม		10,000,000	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

#### 4.2.4 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (6 Core) (ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ สำนักปลัดฯ)	1,450,000.00	-	-	จัดซื้อรวม
2	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (8 Core) (ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ สำนักปลัดฯ)	66,000.00	-	-	จัดซื้อรวม
รวม		1,516,000	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

#### 4.2.5 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) นวัตกรรมอุปกรณ์ IOT และ Smart Application พร้อมติดตั้ง (ตั้งจ่ายเป็นรายการ ใหม่ กองการท่องเที่ยวฯ)	10,000,000.00	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
รวม		10,000,000	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

#### 4.2.6 ครุภัณฑ์การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	เครื่องพ่น ULV แบบสะพายหลัง (ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ กองป้องกันฯ)	160,000.00	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
รวม		160,000	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

#### 4.2.7 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	ชุดชุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 2 ชุด (ตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ สำนักช่าง)	74,280,800.00	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
รวม		74,280,800	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ง. โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	ธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดฯ รวมทั้งสิ้นจำนวน 133 โครงการ	65,384,000.00	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

จ. โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In – Place Recycling สายทาง ชร.ถ. 1 – 0089 เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 4 ต.ป่าแจะ – หมู่ที่ 1 ต.โรงช้าง อ.ป่าแดด จ.เชียงราย	5,000,000.00	4,698,000.00	30,200.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
2	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายทาง ชร.ถ. 1 – 0073 เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 6 ต.บ้านโป่ง – หมู่ที่ 4 ต.ป่าจิว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	9,022,000.00	9,000,000.00	22,000.00	กันเงินก่อน ผูกพัน
3	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายทาง ชร.ถ. 1 – 0034 เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 1 ต.สันทราย – หมู่ที่ 5 ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย	9,000,000.00	8,080,000.00	920,000.00	กันเงินก่อน ผูกพัน
4	ก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 4 ชั้น 16 ห้องเรียน โรงเรียน อบจ.เชียงราย จำนวน 1 หลัง (งบประมาณสมทบ 1,442,000.00 บาท)	14,420,000.00	13,835,000.00	585,000.00	กันเงินก่อน ผูกพัน
5	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In – Place Recycling สายทาง ชร.ถ. 1 – 0075 เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 5 ต.เวียง – หมู่ที่ 4 ต.โยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย	9,000,000.00	8,410,000.00	590,000.00	กันเงินก่อน ผูกพัน
<b>รวม</b>		<b>46,442,000</b>	<b>44,023,000</b>	<b>2,419,000</b>	-



**ก.รายการกันเงินแบบไม่ก่อนนี้ผูกพันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบฯ 2564)**

1.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ เป็นเงิน 8,729,000.00 บาท

1.1 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 729,000.00 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 8.35 % (ของงบประมาณโครงการฯ ปี 2562 ที่กันเงินมาทั้งหมด)

โครงการที่ยกเลิก จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 1,000,000.00 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 11.46 %

1.2 ผลการประหยัดงบประมาณของโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จำนวน 1 โครงการ

- งบประมาณตามโครงการฯ	729,000.00	บาท
- จำนวนเงินทำสัญญา	689,500.00	บาท
คิดเป็นร้อยละ	94.58 %	(ของงบประมาณโครงการฯ ปี 2562 ที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)
-สามารถประหยัดงบประมาณได้	39,500.00	บาท
คิดเป็นร้อยละ	5.42 %	

1.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ

โครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ

- งบประมาณตามโครงการฯ	729,000.00	บาท
- จำนวนเงินทำสัญญา	689,500.00	บาท
คิดเป็นร้อยละ	94.58 %	(ของงบประมาณโครงการฯปี 2562 ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ)
- สามารถประหยัดงบประมาณได้	39,500.00	บาท
คิดเป็นร้อยละ	5.42 %	

1.4 ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่กันเงินต่อเพื่อไปดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 7,000,000.00 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 80.19 %

**ข. รายการกันเงินแบบไม่ก่อหนี้ผูกพันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบฯ 2564)**

**1. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 11 โครงการ เป็นเงิน 16,200,000.00 บาท**

**1.1 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง**

โครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จำนวน 7 โครงการ เป็นเงิน 9,200,000.00 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 56.79 % (ของงบประมาณโครงการฯ ปี 2563 ที่กันเงินมาทั้งหมด)

โครงการที่ยกเลิก จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 1,000,000.00 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 6.17 %

**1.2 ผลการประหยัดงบประมาณของโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง**

โครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จำนวน 7 โครงการ

- งบประมาณตามโครงการฯ 9,200,000.00 บาท
- จำนวนเงินทำสัญญา 8,151,210.00 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 88.60 % (ของงบประมาณโครงการฯ ปี 2563 ที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)
- สามารถประหยัดงบประมาณได้ 1,048,790.00 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 11.40 %

**1.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ**

โครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน 6 โครงการ

- งบประมาณตามโครงการฯ 8,300,000.00 บาท
- จำนวนเงินที่เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 7,303,210.00 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 87.99 % (ของงบประมาณโครงการฯ ปี 2563 ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ)
- สามารถประหยัดงบประมาณได้ 996,790.00 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 12.01 %

**1.4 ผลการดำเนินการโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่ยังมิได้เบิกจ่าย (กันเงินก่อหนี้ผูกพัน)**

โครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วยังมิได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ

- งบประมาณตามโครงการฯ 900,000.00 บาท
- จำนวนเงินทำสัญญา 848,000.00 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 94.22 % (ของงบประมาณโครงการฯ ปี 2563 ที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)
- สามารถประหยัดงบประมาณได้ 52,000.00 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 5.78 %

**1.5 ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่กันเงินต่อไปดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 6,000,000.00 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 37.04 %

**2. ครุภัณฑ์** จำนวน 8 โครงการ เป็นเงิน 30,960,000.00 บาท

**2.1 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง**

โครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 1,500,000.00 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 4.85 % (ของงบประมาณโครงการฯ ปี 2563 ที่กันเงินมาทั้งหมด)

**2.2 ผลการประหยัดงบประมาณของโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง**

โครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จำนวน 1 โครงการ

- งบประมาณตามโครงการฯ 1,500,000.00 บาท
- จำนวนเงินทำสัญญา 1,499,000.00 บาท

คิดเป็นร้อยละ 99.93 % (ของงบประมาณโครงการฯ ปี 2563 ที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)

- สามารถประหยัดงบประมาณได้ 1,000.00 บาท

คิดเป็นร้อยละ 0.07 %

**2.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ**

โครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ

- งบประมาณตามโครงการฯ 1,500,000.00 บาท
- จำนวนเงินที่เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 1,499,000.00 บาท

คิดเป็นร้อยละ 99.93 % (ของงบประมาณโครงการฯ ปี 2563 ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ)

- สามารถประหยัดงบประมาณได้ 1,000.00 บาท

คิดเป็นร้อยละ 0.07 %

**2.4 ครุภัณฑ์ที่กันเงินต่อไปดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 7 โครงการ เป็นเงิน 29,460,000.00 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 95.16 %

**ค. โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**1. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 149 โครงการ เป็นเงิน 134,582,000.00 บาท**

**1.1 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง**

โครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จำนวน 100 โครงการ เป็นเงิน 69,745,000.00 บาท

คิดเป็นร้อยละ 51.82 % (ของงบประมาณโครงการฯ ปี 2564 ทั้งหมด)

โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 23 โครงการ เป็นเงิน 48,970,000.00 บาท

คิดเป็นร้อยละ 36.39 %

โครงการที่ยกเลิก จำนวน 7 โครงการ เป็นเงิน 12,700,000.00 บาท

คิดเป็นร้อยละ 9.44 %

โครงการที่ตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน 19 โครงการ เป็นเงิน 15,867,000.00 บาท

คิดเป็นร้อยละ 11.79 %

**1.2 ผลการประหยัดงบประมาณของโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง**

โครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จำนวน 100 โครงการ

- งบประมาณตามโครงการฯ 69,745,000.00 บาท

- จำนวนเงินทำสัญญา 65,225,366.00 บาท

คิดเป็นร้อยละ 93.52 % (ของงบประมาณโครงการฯ ปี 2564 ที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)

- สามารถประหยัดงบประมาณได้ 4,519,634.00 บาท

คิดเป็นร้อยละ 6.48 %

**1.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ**

โครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน 80 โครงการ

- งบประมาณตามโครงการฯ 45,180,000.00 บาท

- จำนวนเงินที่เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 42,836,366.00 บาท

คิดเป็นร้อยละ 94.81 % (ของงบประมาณโครงการฯ ปี 2564 ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ)

- สามารถประหยัดงบประมาณได้ 2,343,634.00 บาท

คิดเป็นร้อยละ 5.19 %

#### 1.4 ผลการดำเนินการโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่ยังมิได้เบิกจ่าย (กั้นเงินก่อนนี้ผูกพัน)

โครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วยังมิได้เบิกจ่าย	จำนวน 20 โครงการ
- งบประมาณตามโครงการฯ	24,565,000.00 บาท
- จำนวนเงินทำสัญญา	22,389,000.00 บาท
คิดเป็นร้อยละ	91.14 % (ของงบประมาณโครงการฯปี 2564 ที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)
-สามารถประหยัดงบประมาณได้	2,176,000.00 บาท
คิดเป็นร้อยละ	8.86 %

#### 1.5 ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่กั้นเงินต่อไปดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน 42 โครงการ	เป็นเงิน 64,837,000.00 บาท
คิดเป็นร้อยละ	48.18 %	

#### 2.ครุภัณฑ์ จำนวน 67 โครงการ เป็นเงิน 223,312,817.00 บาท

##### 2.1 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว	จำนวน 41 โครงการ	เป็นเงิน 13,807,860.00 บาท
คิดเป็นร้อยละ	6.18 % (ของงบประมาณโครงการฯปี 2564 ทั้งหมด)	
โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน 16 โครงการ	เป็นเงิน 118,535,157.00 บาท
คิดเป็นร้อยละ	53.08 %	
โครงการที่ยกเลิก	จำนวน 2 โครงการ	เป็นเงิน 71,800,000.00 บาท
คิดเป็นร้อยละ	32.15 %	
โครงการที่ตั้งจ่ายรายการใหม่	จำนวน 8 โครงการ	เป็นเงิน 90,969,800.00 บาท
คิดเป็นร้อยละ	40.74 %	

##### 2.2 ผลการประหยัดงบประมาณของโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว	จำนวน 41 โครงการ
- งบประมาณตามโครงการฯ	13,807,860.00 บาท
- จำนวนเงินทำสัญญา	13,351,772.00 บาท
คิดเป็นร้อยละ	96.70 % (ของงบประมาณโครงการฯปี 2564 ที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)
-สามารถประหยัดงบประมาณได้	456,088.00 บาท
คิดเป็นร้อยละ	3.30 %

## 2.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ

โครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน 32 โครงการ

- งบประมาณตามโครงการฯ 11,881,130.00 บาท

- จำนวนเงินที่เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 11,627,910.00 บาท

คิดเป็นร้อยละ 97.87 % (ของงบประมาณโครงการฯปี 2564 ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ)

- สามารถประหยัดงบประมาณได้ 253,200.00 บาท

คิดเป็นร้อยละ 2.13 %

## 2.4 ผลการดำเนินการโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่ยังมิได้เบิกจ่าย (กั้นเงินก่อนนี้ผูกพัน)

โครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วยังมิได้เบิกจ่าย จำนวน 9 โครงการ

- งบประมาณตามโครงการฯ 1,926,730.00 บาท

- จำนวนเงินทำสัญญา 1,723,862.00 บาท

คิดเป็นร้อยละ 89.47 % (ของงบประมาณโครงการฯปี 2564 ที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)

- สามารถประหยัดงบประมาณได้ 202,868.00 บาท

คิดเป็นร้อยละ 10.53 %

## 2.5 ครุภัณฑ์ที่กั้นเงินต่อไปดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 24 โครงการ เป็นเงิน 209,504,957.00 บาท

คิดเป็นร้อยละ 93.81 %

## ง. โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. ธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด จำนวน 133 โครงการ เป็นเงิน 65,384,000.00 บาท

### 1.1 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 133 โครงการ เป็นเงิน 65,384,000.00 บาท

คิดเป็นร้อยละ 100 %

## จ. โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ เป็นเงิน 46,442,000.00 บาท

### 1.1 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จำนวน 5 โครงการ เป็นเงิน 46,442,000.00 บาท

คิดเป็นร้อยละ 100 % (ของงบประมาณโครงการฯ ปี 2564 ที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด)

## 1.2 ผลการประหยัดงบประมาณของโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว	จำนวน 5 โครงการ
- งบประมาณตามโครงการฯ	46,442,000.00 บาท
- จำนวนเงินทำสัญญา	44,023,000.00 บาท
	คิดเป็นร้อยละ 94.79 % (ของงบประมาณโครงการฯปี 2564 ที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)
- สามารถประหยัดงบประมาณได้	2,419,000.00 บาท
	คิดเป็นร้อยละ 5.21 %

## 1.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ

โครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	จำนวน 1 โครงการ
- งบประมาณตามโครงการฯ	5,000,000.00 บาท
- จำนวนเงินที่เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	4,698,000.00 บาท
	คิดเป็นร้อยละ 93.96 % (ของงบประมาณโครงการฯปี 2564 ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ)
- สามารถประหยัดงบประมาณได้	302,000.00 บาท
	คิดเป็นร้อยละ 6.04 %

## 1.4 ผลการดำเนินการโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่ยังมิได้เบิกจ่าย (กั้นเงินก่อกู้ผูกพัน)

โครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วยังมิได้เบิกจ่าย	จำนวน 4 โครงการ
- งบประมาณตามโครงการฯ	41,442,000.00 บาท
- จำนวนเงินทำสัญญา	39,325,000.00 บาท
	คิดเป็นร้อยละ 94.89 % (ของงบประมาณโครงการฯปี 2564 ที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)
- สามารถประหยัดงบประมาณได้	2,117,000.00 บาท
	คิดเป็นร้อยละ 5.11 %