



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โทร.๑๒๐๔

ที่ ชร ๕๑๐๒๑/-

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

๑. เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีภารกิจและหน้าที่ในการจัดหาพัสดุและการบริหารพัสดุให้เป็นไปตามแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กองพัสดุและทรัพย์สิน ได้ดำเนินการจัดหาพัสดุตามโครงการงานโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓, รายการขอคืนเงินและขยายเบิกจ่ายกรณีก่อนผูกพัน ตลอดจนงานทะเบียนพัสดุและทรัพย์สินและงานบริหารงานทั่วไปเรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อระเบียบ

๔. ข้อพิจารณา

เพื่อเป็นข้อมูลผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของกองพัสดุและทรัพย์สิน จึงรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดตามรายงานผลการดำเนินงานแนบท้ายนี้

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ทสช

(นางเพ็ญเกียรติ สุกใส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกองบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

(นางสาวณัฐพร พลสวัสดิ์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(นางสาวณัฐพร พลสวัสดิ์)
หัวหน้าฝ่ายพัสดุ

(นางศศิธร ดวงใจประเสริฐ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ



"องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายใสสะอาด"

(นางบุษนารถ ยุวธรรม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการกองบริหารส่วนจังหวัด เชียงราย

ผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
กองพัสดุและทรัพย์สิน

ก. รายการกันเงินแบบไม่ก่อนหนี้ผูกพันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบฯ 2563)

1. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 4,000,000.00 บาท

1.1 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว	จำนวน 1 โครงการ	เป็นเงิน 2,000,000.00 บาท
คิดเป็นร้อยละ	50 %	
โครงการที่ยกเลิก	จำนวน 1 โครงการ	เป็นเงิน 2,000,000.00 บาท
คิดเป็นร้อยละ	50 %	

1.2 ผลการประหยัดงบประมาณของโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว	จำนวน 1 โครงการ	
- งบประมาณตามโครงการฯ	2,000,000.00 บาท	
- จำนวนเงินทำสัญญา	1,923,000.00 บาท	
คิดเป็นร้อยละ	96.15 %	
- สามารถประหยัดงบประมาณได้	77,000.00 บาท	
คิดเป็นร้อยละ	3.85 %	

1.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ

โครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	จำนวน 1 โครงการ	
- งบประมาณตามโครงการฯ	2,000,000.00 บาท	
- จำนวนเงินทำสัญญา	1,923,000.00 บาท	
คิดเป็นร้อยละ	96.15 %	

2. ครุภัณฑ์ จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 700,000 บาท

2.1 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว	จำนวน 1 โครงการ	เป็นเงิน 700,000.00 บาท
คิดเป็นร้อยละ	100 %	

2.2 ผลการประหยัดงบประมาณของโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว	จำนวน 1 โครงการ	
- งบประมาณตามโครงการฯ	700,000.00 บาท	
- จำนวนเงินทำสัญญา	668,000.00 บาท	
คิดเป็นร้อยละ	95.43 %	
- สามารถประหยัดงบประมาณได้	32,000.00 บาท	
คิดเป็นร้อยละ	4.57 %	

2.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ

โครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	จำนวน 1 โครงการ	
- งบประมาณตามโครงการฯ	700,000.00 บาท	
- จำนวนเงินทำสัญญา	668,000.00 บาท	
คิดเป็นร้อยละ	95.43 %	

ข. รายการกันเงินแบบไม่ก่อนหักพันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบฯ 2563)

1.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 22 โครงการ เป็นเงิน 25,729,000.00 บาท

1.1 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว	จำนวน 16 โครงการ	เป็นเงิน 16,500,000.00 บาท
คิดเป็นร้อยละ	64.13 %	
โครงการที่ยกเลิก	จำนวน 1 โครงการ	เป็นเงิน 500,000.00 บาท
คิดเป็นร้อยละ	1.94 %	

1.2 ผลการประหยัดงบประมาณของโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว	จำนวน 16 โครงการ	
- งบประมาณตามโครงการฯ	16,500,000.00 บาท	
- จำนวนเงินทำสัญญา	14,221,800.00 บาท	
คิดเป็นร้อยละ	86.19 %	
- สามารถประหยัดงบประมาณได้	2,278,200.00 บาท	
คิดเป็นร้อยละ	13.81 %	

1.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ

โครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	จำนวน 15 โครงการ	
- งบประมาณตามโครงการฯ	16,000,000.00 บาท	
- จำนวนเงินที่เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	13,797,800.00 บาท	
คิดเป็นร้อยละ	86.24 %	

1.4 ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่กันเงินต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน 4 โครงการ	เป็นเงิน 8,000,000.00 บาท
คิดเป็นร้อยละ	91.65 %	
โครงการที่บอกเลิกสัญญา	จำนวน 1 โครงการ	เป็นเงิน 729,000.00 บาท
คิดเป็นร้อยละ	8.35 %	

ก. โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 104 โครงการ เป็นเงิน 120,309,000.00 บาท

1.1 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว	จำนวน 92 โครงการ	เป็นเงิน 103,609,000.00 บาท
คิดเป็นร้อยละ	86.12 %	
โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน 7 โครงการ	เป็นเงิน 14,200,000.00 บาท
คิดเป็นร้อยละ	11.80 %	
โครงการที่ยกเลิก	จำนวน 1 โครงการ	เป็นเงิน 500,000.00 บาท
คิดเป็นร้อยละ	0.42 %	
โครงการที่ตั้งจ่ายรายการใหม่	จำนวน 4 โครงการ	เป็นเงิน 2,000,000.00 บาท
คิดเป็นร้อยละ	1.66 %	

1.2 ผลการประหยัดงบประมาณของโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว	จำนวน 92 โครงการ
- งบประมาณตามโครงการฯ	103,609,000.00 บาท
- จำนวนเงินทำสัญญา	87,856,031.41 บาท
คิดเป็นร้อยละ	84.80 %
- สามารถประหยัดงบประมาณได้	15,752,968.59 บาท
คิดเป็นร้อยละ	15.20 %

1.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ

โครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	จำนวน 64 โครงการ
- งบประมาณตามโครงการฯ	39,909,000.00 บาท
- จำนวนเงินที่เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	36,208,000.00 บาท
คิดเป็นร้อยละ	90.73 %

2.ครุภัณฑ์ จำนวน 44 โครงการ เป็นเงิน 60,070,730.00 บาท

2.1 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว	จำนวน 42 โครงการ	เป็นเงิน 29,110,730.00 บาท
คิดเป็นร้อยละ	48.46 %	
โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน 2 โครงการ	เป็นเงิน 30,960,000.00 บาท
คิดเป็นร้อยละ	51.54 %	

2.2 ผลการประหยัดงบประมาณของโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว	จำนวน 42 โครงการ
- งบประมาณตามโครงการฯ	29,110,730.00 บาท
- จำนวนเงินทำสัญญา	27,087,477.00 บาท
คิดเป็นร้อยละ	93.05 %
- สามารถประหยัดงบประมาณได้	2,023,253.00 บาท
คิดเป็นร้อยละ	6.95 %

2.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ

โครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	จำนวน 37 โครงการ
- งบประมาณตามโครงการฯ	24,368,030.00 บาท
- จำนวนเงินที่เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	22,835,427.00 บาท
คิดเป็นร้อยละ	93.71 %

ง. โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ เป็นเงิน 35,014,000.00 บาท

1.1 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว	จำนวน 4 โครงการ	เป็นเงิน 35,014,000.00 บาท
คิดเป็นร้อยละ	100 %	

1.2 ผลการประหยัดงบประมาณของโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว	จำนวน 4 โครงการ
- งบประมาณตามโครงการฯ	35,014,000.00 บาท
- จำนวนเงินทำสัญญา	34,710,000.00 บาท
คิดเป็นร้อยละ	99.13 %
- สามารถประหยัดงบประมาณได้	3,136,122.50 บาท
คิดเป็นร้อยละ	0.87 %

1.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ

โครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	จำนวน 2 โครงการ
- งบประมาณตามโครงการฯ	17,550,000.00 บาท
- จำนวนเงินที่เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	17,490,000.00 บาท
คิดเป็นร้อยละ	99.66 %

จ. รายการกันเงินแบบไม่ก่อหนี้ผูกพันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

1. โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 7 โครงการ เป็นเงิน 14,200,000.00 บาท
คิดเป็น 11.80 % (ของงบประมาณโครงสร้างพื้นฐาน ปีงบฯ 2563 ทั้งหมด)
2. โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (ตั้งจ่ายรายการใหม่) จำนวน 4 โครงการ เป็นเงิน 2,000,000.00 บาท
คิดเป็น 1.66 % (ของงบประมาณโครงสร้างพื้นฐาน ปีงบฯ 2563 ทั้งหมด)
3. ครุภัณฑ์ จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 30,960,000.00 บาท
คิดเป็น 51.54 % (ของงบประมาณครุภัณฑ์ ปีงบฯ 2563 ทั้งหมด)

ก.โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่กันเงินแบบไม่ก่อนนี้ผูกพัน เพื่อบำดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการ ท่องเที่ยว อำเภอเวียงแก่น	2,000,000.00	-	-	ยกเลิก โครงการ
2	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัววี เชื่อมระหว่าง ม.9 ต.สันมะเค็ด - ม.7 ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย	2,000,000.00	1,923,000.00	77,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
รวม		4,000,000	1,923,000	77,000	-

2. ครุภัณฑ์

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	จัดซื้ออุปกรณ์กู้ภัยทางสูง จำนวน 1 ชุด	700,000.00	668,000.00	32,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
รวม		700,000	668,000	32,000	-

ข.โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่กันเงินแบบไม่ก่อนนี้ผูกพัน เพื่อบำดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	ชุดลอกแนวกันเขตหนองไคร้ ม.2 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม.6 ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย	500,000.00	-	-	ยกเลิก โครงการ
2	โครงการก่อสร้างหลังคาโดมเอนกประสงค์	2,000,000.00	1,633,300.00	366,700.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
3	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์บูรณาการ การเรียนรู้และนันทนาการ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเชียงราย	2,000,000.00	1,680,000.00	320,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
4	ก่อสร้างศูนย์ข้อมูลบริการนักท่องเที่ยว (โดยแม่สลอง) ม.1 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย	500,000.00	498,000.00	2,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม ระหว่าง ม.4 ต.บ้านด้าย - ม.2 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย	1,200,000.00	809,000.00	391,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
6	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง ม.17 ต.แม่ข้าวต้ม - ม.3 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย	3,000,000.00	2,640,000.00	360,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
7	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) และงานขยาย สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.4 ต.ทุ่งก่อ - ม.11 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย	3,000,000.00	2,590,000.00	410,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
8	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำจัน ม.18 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย	300,000.00	298,000.00	2,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
9	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำแม่เจดีย์ ม.11 ทต.แม่ชะจาน อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	500,000.00	498,000.00	2,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

10	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ม.11 ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย	500,000.00	498,000.00	2,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
11	ขุดลอกคลองแม่สะกิน ช่วงระหว่าง ม.10 ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย - ม.1 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย	500,000.00	424,500.00	75,500.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
12	ขุดลอกลำน้ำแม่ข้าวต้ม ช่วงระหว่าง ม.6 ต.นางแล - ม.16 ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย	500,000.00	424,000.00	76,000.00	กันเงิน ก่อนนี้ ผูกพัน
13	ขุดลอกลำน้ำงาม ช่วงระหว่าง ม.11 ต.นางแล - ม.23 ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย	500,000.00	425,000.00	75,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
14	ขุดลอกลำน้ำนางแล ช่วงระหว่าง ม.7 ต.นางแล - ม.15 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย	500,000.00	425,000.00	75,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
15	ขุดลอกลำน้ำแม่สาด ช่วงระหว่าง ม.4 ต.แม่กรณ์ - ม.21 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย	500,000.00	451,000.00	49,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
16	ขุดลอกลำน้ำกรณ์ ช่วงระหว่าง ม.6 ต.แม่กรณ์ - ม.11 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย	500,000.00	450,000.00	50,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
17	ขุดลอกลำเหมืองหนองบัว ช่วงระหว่าง ม.1 ต.เวียง - ม.4 ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	500,000.00	478,000.00	22,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
รวม		17,000,000	14,221,800	2,278,200	-

ค. โครงการตามข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคาร ส่วนประกอบโรงเรียนองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเชียงราย	200,000.00	199,000.00	1,000.00	กันเงิน ก่อนนี้ ผูกพัน
2	ก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬา อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ม.6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียง เชียงรุ้ง จ.เชียงราย	500,000.00	497,000.00	3,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
3	ปรับปรุงสวนสาธารณะบริเวณสวนไม้ งามริมน้ำกก ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย	1,000,000.00	939,000.00	61,000.00	กันเงิน ก่อนนี้ ผูกพัน
4	ปรับปรุงโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ภายในศูนย์ การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดเชียงราย	500,000.00	499,000.00	1,000.00	กันเงิน ก่อนนี้ ผูกพัน
5	ปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดเชียงราย	500,000.00	498,000.00	2,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
6	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เศรษฐกิจ พอเพียงตามรอยพระราชดำริประจำ อำเภอแม่สาย หมู่ที่ 3 เขต ทต.แม่สาย มิตรภาพ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ทต.แม่สาย อ.แม่ สาย จ.เชียงราย	1,000,000.00	824,000.00	176,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
7	ก่อสร้างรั้วรอบสนามฟุตบอล	500,000.00	498,000.00	2,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
8	ปรับปรุงสนามยิงปืน	200,000.00	198,000.00	2,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
9	ก่อสร้างรั้วคอนกรีตโดยรอบช่วงศึกษา วิถีชีวิตวัฒนธรรมล้านนาและอาเซียน	500,000.00	498,000.00	2,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.10 ต.แม่กรณ์ - ม.21 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย	3,000,000.00	2,139,500	860,500.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ลำดับที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ	วงเงินตามสัญญา	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
11	ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคปซีล (Para Cape Seal) เชื่อมระหว่าง ม.3 ต.ดอยฮาง - ม.9 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย	1,000,000.00	988,000.00	12,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.4 ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย - ม.20 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย	500,000.00	498,000.00	2,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.12 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย - ม.19 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย	500,000.00	495,000.00	5,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
14	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง ม.14 ต.ม่วงคำ - ม.4 ต.ห้วยม อ.พาน จ.เชียงราย	3,000,000.00	2,423,346.41	576,653.59	กั้นเงินก่อนนี้ผูกพัน
15	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเชื่อมระหว่าง ม.17 ต.เจริญเมือง - ม.5 ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย	500,000.00	498,000.00	2,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
16	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.5 ต.สันกลาง - ม.14 ต.เจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย	500,000.00	498,000.00	2,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
17	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.7 ต.แม่คำ อ.แม่จัน - ม.15 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย	1,000,000.00	695,000.00	305,00.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
18	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.6 ต.แม่ไร่ - ม.5 ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย	1,000,000.00	989,000.00	11,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

19	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.12 ต.ท่าข้าวเปลือก - ม.13 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย	1,000,000.00	672,000.00	328,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ลำดับที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ	วงเงินตามสัญญา	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
20	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง ม.13 ต.ป่าซาง - ม.10 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย	500,000.00	498,000.00	2,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
21	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.14 เขต ทต.แม่คำ - ม.7 เขต ทต.สายน้ำคำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย	500,000.00	496,000.00	4,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
22	ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.7 ต.ป่าซาง - ม.8 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย	1,500,000.00	1,220,600.00	276,400.00	กันเงิน ก่อนนี้ ผูกพัน
23	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เลียบคลองชลประทาน เชื่อมระหว่าง ม.2 ต.โป่งผา - ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย	3,000,000.00	2,668,830.00	330,170.00	กันเงิน ก่อนนี้ ผูกพัน
24	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง ม.4 ต.เวียงพางคำ - ม.5 ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย	500,000.00	498,000.00	2,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
25	ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (สะพาน อบจ.ชร.) เชื่อมระหว่าง ม.12 ต.โป่งผา - ม.6 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย	500,000.00	498,000.00	2,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
26	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.11,18 ต.วาวี อ.แม่สรวย - ม.7 ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย	2,000,000.00	1,600,000.00	400,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
27	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.17 ต.วาวี อ.แม่สรวย - ม.2 ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย	1,000,000.00	810,000.00	190,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

28	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.11 ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย – เขตติดต่อ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่	3,000,000.00	2,200,000.00	800,000.00	กันเงิน ก่อนนี้ ผูกพัน
ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
29	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง ม.4 ต.สันสลี – ม.3 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	2,000,000.00	1,484,000.00	516,000.00	กันเงิน ก่อนนี้ ผูกพัน
30	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.3 ต.ป่าจิว – ม.7 ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	1,000,000.00	740,000.00	260,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
31	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.2 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง – ม.14 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย	3,000,000.00	2,995,000.00	5,000.00	กันเงิน ก่อนนี้ ผูกพัน
32	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.11 ต.แม่สลองใน – ม.1 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย	900,000.00	801,000.00	99,000.00	กันเงิน ก่อนนี้ ผูกพัน
33	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.5 ต.บุญเรือง อ.เชียงของ – ม.11 ต.ยางฮ่อม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย	3,000,000.00	2,183,900.00	816,000.00	กันเงิน ก่อนนี้ ผูกพัน
34	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง ม.10 ต.บัวสลี อ.แม่ลาว – ม.17 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย	2,000,000.00	1,678,000.00	322,000.00	กันเงิน ก่อนนี้ ผูกพัน
35	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง ม.8 ต.จอมหมอกแก้ว – ม.2 ต.ดงมะตะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย	1,000,000.00	940,000.00	60,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
36	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.12 ต.ป่าก่อดำ – ม.1 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย	500,000.00	498,000.00	2,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

37	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.2,9 ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว – ม.2 ต.ห้วยขมภู อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย	500,000.00	498,000.00	2,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ลำดับที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ	วงเงินตามสัญญา	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
38	ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย	1,000,000.00	789,000.00	211,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
39	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.1 ต.เวียง – ม.9 ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย	3,000,000.00	1,930,000.00	1,070,000.00	กันเงินก่อนนี้ผูกพัน
40	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง ม.7 ต.ศรีดอนไชย – ม.9 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย	3,000,000.00	2,351,000.00	649,000.00	กันเงินก่อนนี้ผูกพัน
41	ก่อสร้างสะพาน คสล.สายทาง ชร.ถ 1 – 0014 เชื่อมระหว่าง ม.3 ต.เวียง – ม.3 ต.หนองแรด อ.เทิง จ.เชียงราย	2,600,000.00	2,184,000.00	416,000.00	กันเงินก่อนนี้ผูกพัน
42	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.3 ต.ท่าข้าม – ม.5 ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย	1,700,000.00	1,390,000.00	310,000.00	กันเงินก่อนนี้ผูกพัน
43	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง ม.7 ต.ป่าแดด – ม.6 ต.สันมะค่า อ.ป่าแดด จ.เชียงราย	3,000,000.00	2,499,000.00	501,000.00	กันเงินก่อนนี้ผูกพัน
44	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง ม.7 ต.โรงช้าง – ม.14 ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย	3,000,000.00	2,449,000.00	551,000.00	กันเงินก่อนนี้ผูกพัน
45	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.11 ต.ปงน้อย – ม.8 ต.หนองก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย	5,500,000.00	3,690,000	1,810,000.00	กันเงินก่อนนี้ผูกพัน
46	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.9 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง – ม.8 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย	500,000.00	493,000.00	7,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

47	ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.3 ต.ป่าซาง – ม.15 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย	500,000.00	498,000.00	2,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ลำดับที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ	วงเงินตามสัญญา	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
48	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง ม.9,15 ต.ยางฮ่อม – ม.13 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย	1,300,000.00	1,100,000.00	200,000.00	กันเงินก่อนนี้ผูกพัน
49	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.11 ต.ต้า อ.ขุนตาล – ม.6 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย	1,000,000.00	825,000.00	175,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
50	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.4 ต.ตาดควัน – ม.17 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย	3,000,000.00	2,380,000.00	620,000.00	กันเงินก่อนนี้ผูกพัน
51	ก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุงศูนย์เครื่องจักรกล (บริเวณหลังสำนักงาน อบจ.เชียงราย)	3,000,000.00	2,413,000.00	587,000.00	กันเงินก่อนนี้ผูกพัน
52	ก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์บริเวณสำนักงาน อบจ.เชียงราย ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย	500,000.00	498,000.00	2,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
53	ก่อสร้างที่นั่งพักคอยสำหรับผู้มาติดต่อราชการ บริเวณสำนักงาน อบจ.เชียงราย ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย	250,000.00	248,000.00	2,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
54	ก่อสร้างรั้วพร้อมประตูทางเข้าบริเวณหลังสำนักงาน อบจ.เชียงราย	2,500,000.00	2,250,000.00	250,000.00	กันเงินก่อนนี้ผูกพัน
55	ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง ม.8 ต.แม่ยาว – ม.13 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย	500,000.00	497,000.00	3,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
56	ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง ม.14 ต.แม่ยาว – ม.6 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย	500,000.00	498,000.00	2,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

57	ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง ม.10 ต.ธารทอง – ม.6 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย	500,000.00	497,000.00	3,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
58	ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง ม.6 ต.ทรายขาว – ม.18 ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย	500,000.00	498,000.00	2,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
59	ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง ม.11 ต.ธารทอง อ.พาน – ม.1 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย	500,000.00	498,000.00	2,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
60	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อม ระหว่าง ม.6 ต.ป่าตึง – ม.9 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย	500,000.00	498,000.00	2,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
61	ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง ม.5 ต.ป่าซาง – ม.9 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย	500,000.00	498,000.00	2,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
62	ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง ม.13 ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า – ม.12 ต.ท่าก้อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย	500,000.00	498,000.00	2,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
63	ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง ม.1 ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า – ม.8 ต.ป่าหุ้ง อ.พาน จ.เชียงราย	500,000.00	498,000.00	2,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
64	ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง ม.7 ต.เวียง – ม.4 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	500,000.00	498,000.00	2,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
65	ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง ม.12 ต.เวียง – ม.1 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	500,000.00	498,000.00	2,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
66	ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง ม.2 ต.บ้านโป่ง – ม.15 ต.ป่าจิว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	500,000.00	498,000.00	2,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

67	ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง ม.3 ต.บ้านโป่ง – ม.12 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	500,000.00	498,000.00	2,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
68	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อม ระหว่าง ม.8 ต.เวียงชัย – ม.3 เขต ทต.สิริเวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย	3,000,000.00	2,555,555.00	444,445.00	กันเงิน ก่อนนี้ ผูกพัน
69	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดย วิธี Pavement In – Place Recycling เชื่อมระหว่าง ม.15 ต.ทุ่งก่อ – ม.5 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย	3,000,000.00	2,516,800.00	483,200.00	กันเงิน ก่อนนี้ ผูกพัน
70	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (บ้านพัก รับรอง) ของ อบจ.เชียงราย ชุมชน เกาะลอย ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย	209,000.00	208,000.00	1,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
71	ปรับปรุงถนนลาดยางโดยการตีเส้น จราจรในสายทางที่อยู่ในความ รับผิดชอบของ อบจ.เชียงราย	500,000.00	470,000.00	30,000.00	กันเงิน ก่อนนี้ ผูกพัน
72	ปรับปรุงตลาดกลางเพื่อการเกษตร ประจำอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ม.11 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย	500,000.00	498,000.00	2,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
73	ปรับปรุงอาคารที่ทำการท่าเทียบเรือ เชียงของ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย	2,000,000.00	1,680,000.00	320,000.00	กันเงิน ก่อนนี้ ผูกพัน
74	ปรับปรุงภายในอาคารสำนักงาน อบจ. เชียงราย และอาคารกองป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย อบจ.เชียงราย	500,000.00	498,000.00	2,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
75	ปรับปรุงระบบน้ำภายใน อบจ.เชียงราย ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย	250,000.00	246,500.00	3,500.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

76	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลำเหมืองเสียว ม.2 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย	500,000.00	498,000.00	2,000.00	กันเงิน ก่อนนี้ ผูกพัน
ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
77	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.13 ต.ดงมะตะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม.8 ต.จอมหมอก แก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย	500,000.00	498,000.00	2,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
78	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ม.3 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย	500,000.00	498,000.00	2,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
79	ขุดลอกลำเหมืองเข้าเวียง ช่วงระหว่าง ม.6 ต.ป่าอ้อดอนชัย - ม.4 ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย	500,000.00	471,000.00	29,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
80	ขุดลอกหนองปู่จันทร์ ม.3 ต.ป่าอ้อดอน ชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ใช้ ประโยชน์ร่วมกับ ม.3 ต.สันทราย อ. เมืองเชียงราย จ.เชียงราย	500,000.00	448,000.00	52,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
81	ขุดลอกหนองบัว ม.6 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ใช้ ประโยชน์ร่วมกับเขตเทศบาลนคร เชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย	500,000.00	471,000.00	29,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
82	ขุดลอกลำห้วยตะเคียน ช่วงระหว่าง ม.9 ต.ป่าอ้อดอนชัย - ม.4 ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงใหม่	500,000.00	429,000.00	71,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
83	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งผา ม.16 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม.8 ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย	500,000.00	471,000.00	29,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
84	ขุดลอกลำห้วยเคียน ช่วงระหว่าง ม.14 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย - ม. 12 ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย	500,000.00	429,000.00	71,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
85	ขุดลอกลำห้วยเอี้ยง ช่วงระหว่าง ม.22 ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย - ม.6 ต.เวียงเคียน อ.เทิง จ.เชียงราย	500,000.00	483,000.00	17,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

86	ขุดลอกหนองป่าไคร้ ม.14 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย	500,000.00	449,000.00	51,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
87	ขุดลอกลำเหมืองหนองบวมะไฟ ช่วงระหว่าง ม.10 ต.บ้านดู่ – ม.11 ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย	500,000.00	430,000.00	70,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
88	ขุดลอกหลงกกเก่า ช่วงระหว่าง ม.6 ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย – ม.6 ต.ดงมหาวัน อ.เวียง เชียงรุ้ง จ.เชียงราย	500,000.00	462,000.00	38,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
89	ขุดลอกลำห้วยสันก้อย ช่วงระหว่าง ม.6 ต.แม่ข้าวต้ม – ม.7 ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย	500,000.00	430,000.00	70,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
90	ขุดลอกลำเหมืองแม่เป็น ช่วงระหว่าง ม.13 ต.ป่าซาง – ม. 6 ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย	500,000.00	471,000.00	29,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
91	ขุดลอกหนองกวาง ม.6 ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม.6 ต.จันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย	500,000.00	498,000.00	2,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
92	ขุดลอกหนองเล็งใหม่ ม.14 ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม.6 ต.จันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย	500,000.00	435,000.00	65,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
93	โครงการขุดลอกลำน้ำกর্ণ ช่วงระหว่าง ม.3 ต.แม่กর্ণ – ม.11 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย	500,000.00	-	-	ยกเลิก โครงการ
รวม		104,109,000	87,856,031.41	15,748,868.59	

2. ครุภัณฑ์

2.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
2	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 3 ตู้ (สำนัก ปลัดฯ)	16,500.00	16,500.00	0.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
3	ม่านกันแสงยูวี พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัดฯ)	150,000.00	149,000.00	1,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
4	พัดลมโคจรติดผนัง จำนวน 16 เครื่อง (สำนักการศึกษาฯ)	36,640.00	36,640.00	0.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
5	เก้าอี้เอนกประสงค์ จำนวน 300 ตัว (สำนักการศึกษาฯ)	225,000.00	180,000.00	45,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
6	ตู้เก็บเอกสารวางเลื่อน (ฐานวางลอย) จำนวน 1 ราง (สำนักการช่าง)	135,000.00	135,000.00	0.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
รวม		563,140.00	517,140.00	46,000.00	-

2.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน (สำนักปลัดฯ)	1,288,000.00	1,287,000.00	1,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
2	รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน (สำนักปลัดฯ)	829,000.00	815,000.00	14,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
3	รถบรรทุกดีเซล จำนวน 1 คัน (สำนักการศึกษาฯ)	1,670,000.00	1,480,000.00	190,000.00	กันเงิน ก่องหน้ผู้กัพัน
4	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 3 คัน (สำนักการช่าง)	3,075,000.00	3,069,000.00	6,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
5	รถบรรทุก (ดีเซล) ชนิด 6 ล้อ พร้อม อุปกรณ์พัฒนาบ่อบาดาล จำนวน 1 ชุด (สำนักการช่าง)	6,500,000.00	5,179,990.00	1,320,010.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
รวม		13,362,000	11,830,990	1,531,010	-

2.3 ครุภัณฑ์การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (สำนักการศึกษา)	85,000.00	84,500.00	500.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
2	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 2 เครื่อง (สำนักการช่าง)	36,400.00	36,000.00	400.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
รวม		121,400	120,500	900	-

2.4 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	เครื่องตบดิน จำนวน 2 เครื่อง (สำนักการช่าง)	42,000.00	41,600.00	400.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
2	ชุดทดสอบการบดอัดดินแบบมาตรฐาน และแบบสูงกว่ามาตรฐาน จำนวน 1 ชุด (สำนักการช่าง)	28,000.00	27,700.00	300.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
รวม		70,000.00	69,300.00	700.00	-

2.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	ชุดถังอากาศช่วยหายใจ จำนวน 4 ชุด (กองป้องกันฯ)	500,000.00	440,000.00	60,000.00	กันเงิน ก่อนนี้ผูกพัน
รวม		500,000.00	440,000.00	60,000.00	-

2.6 ครุภัณฑ์ดับเพลิง

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	ชุดผจญเพลิง จำนวน 4 ชุด (กองป้องกันฯ)	500,000.00	440,000.00	60,000.00	กันเงิน ก่อนนี้ผูกพัน
รวม		500,000.00	440,000.00	60,000.00	-

2.7 ครุภัณฑ์สำรวจ

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบ พกพา จำนวน 1 เครื่อง (กองป้องกันฯ)	24,500.00	24,300.00	200.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
2	บันไดอลูมิเนียมแบบป้องกันไฟดูด จำนวน 1 ตัว (สำนักการศึกษาฯ)	12,800.00	8,290.00	4,510.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
3	เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบ พกพา จำนวน 2 เครื่อง (สำนักการช่าง)	49,000.00	48,600.00	400.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
รวม		86,300.00	81,190.00	5,110.00	-

2.8 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	เครื่องตัดหญ้าแบบขี้อ่อน จำนวน 2 เครื่อง (สำนักการศึกษาฯ)	21,800.00	21,500.00	300.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
2	ตู้เย็น จำนวน 1 ตู้ (สำนักการศึกษาฯ)	9,400.00	7,490.00	1,910.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
3	เครื่องตัดหญ้าแบบขี้อแข็ง จำนวน 12 เครื่อง (สำนักการช่าง)	114,000.00	113,400.00	600.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
4	เครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง (สำนัก การช่าง)	3,090.00	3,000.00	90.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
รวม		148,290	145,390	2,900	-

2.9 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	กล้องบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว Action camera จำนวน 1 ชุด (กองป้องกันฯ)	36,200.00	36,200.00	0.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
2	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (สำนักการศึกษาฯ)	42,500.00	41,900.00	600.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

3	เครื่องมือวัดมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (สำนักการศึกษา)	32,700.00	22,900.00	9,800.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	รวม	111,400	101,000	10,400	-

2.10 ครุภัณฑ์กีฬา

ลำดับที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ	วงเงินตามสัญญา	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
1	เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด (สำนักการช่าง)	500,000.00	391,727.00	108,273.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	รวม	500,000	391,727	108,273	-

2.11 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ลำดับที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ	วงเงินตามสัญญา	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
1	โปรแกรมจัดเก็บภาษีรายได้ ค่าธรรมเนียมบำรุง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (กองคลัง)	500,000.00	499,000.00	1,000.00	กันเงิน ก่อหนี้ผูกพัน
2	โปรแกรมสร้างแบบจำลอง 3 มิติ จำนวน 2 ชุด (สำนักการช่าง)	196,880.00	196,880.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	รวม	696,880	695,880	1,000	-

2.12 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ลำดับที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ	วงเงินตามสัญญา	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
1	ลำโพง จำนวน 2 ชุด (สำนักปลัดฯ)	80,000.00	80,000	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All In One Solar Street Light) จำนวน 1 ชุด (สำนักการช่าง)	7,000,000.00	6,993,000.00	7,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	รวม	7,080,000	7,073,000	7,000	-

2.13 ครุภัณฑ์โรงงาน

ลำดับที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ	วงเงินตามสัญญา	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
----------	---------	----------------	----------------	-----------------	----------

1	เครื่องเป่าลม จำนวน 4 ตัว (สำนักการศึกษา)	22,000.00	21,600.00	400.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
รวม		22,000.00	21,600.00	400.00	

3.รายการครุภัณฑ์ที่รวมแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

3.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบ 3 จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัดฯ)	36,000.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
2	เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด (สำนักปลัดฯ)	80,000.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
3	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง (กองการ เจ้าหน้าที่)	32,000.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
4	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน สำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง (กองแผน ฯ)	51,000.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
5	เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บ เอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง (กองแผนฯ)	18,000.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
6	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง (กองแผนฯ)	17,800.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
7	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 3 เครื่อง (กองแผนฯ)	17,400.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
8	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง (กอง คลัง)	8,000.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน

9	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 7 เครื่อง (กองคลัง)	17,500.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
10	เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บ เอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง (กองพัสดุฯ)	36,000.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
11	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 8 เครื่อง (กองป้องกันฯ)	184,000.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
12	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 8 เครื่อง (กองป้องกันฯ)	20,000.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
13	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึก จำนวน 3 เครื่อง (กองป้องกันฯ)	24,000.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
14	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง (สำนักการศึกษาฯ)	8,600.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
15	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง (สำนักการศึกษาฯ)	34,000.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
16	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง (สำนักการศึกษาฯ)	8,000.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
17	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 จำนวน 10 ตัว (สำนักการศึกษาฯ)	230,000.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
18	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 10 เครื่อง (สำนักการศึกษาฯ)	230,000.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
19	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง (สำนักการศึกษาฯ)	9,000.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน

20	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง (สำนักการศึกษาฯ)	15,000.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
21	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 80 เครื่อง (สำนักการศึกษาฯ)	200,000.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
22	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 3 เครื่อง (กองส่งเสริมฯ)	90,000.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
ลำดับที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ	วงเงินตามสัญญา	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
23	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	16,000.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
24	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง (สำนักการช่าง)	6,000.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
25	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง (สำนักการช่าง)	5,400.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
26	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 5 เครื่อง (สำนักการช่าง)	150,000.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
27	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kva จำนวน 5 เครื่อง (สำนักการช่าง)	29,000.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
รวม		1,572,700	1,392,050	180,650	กันเงิน ก่อหนี้ผูกพัน

3.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ลำดับที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ	วงเงินตามสัญญา	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
1	เครื่องมัลติมิเตอร์แบบอนาล็อก จำนวน 1 เครื่อง (สำนักการศึกษาฯ)	1,650.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
2	เครื่องมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (สำนักการศึกษาฯ)	2,550.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน

รวม	4,200.00	4,080.00	120.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
-----	----------	----------	--------	------------------------

3.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	ตู้ลำโพงอเนกประสงค์ จำนวน 2 เครื่อง (สำนักการศึกษาฯ)	11,770.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
2	ตู้ลำโพง จำนวน 2 ตู้ (สำนักการศึกษาฯ)	10,500.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
รวม		22,270.00	21,960.00	310.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

3.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	ไม้ชักฟิวส์ไฟฟ้าแรงสูง จำนวน 1 ชุด (สำนักการช่าง)	25,000.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
2	ชุดมอเตอร์สำหรับเสาไฮแมท จำนวน 1 ชุด (สำนักการช่าง)	150,000.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
3	ชุดรอกสลิงดึงสายไฟ จำนวน 1 ชุด (สำนักการช่าง)	6,400.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
4	คีมย้ำหางปลาไฮดรอลิค จำนวน 1 ชุด (สำนักการช่าง)	5,400.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
รวม		186,800.00	185,000.00	1,800.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

3.5 ครุภัณฑ์สำนักงาน

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	โต๊ะประชุม จำนวน 5 ตัว (กองกิจการสภาฯ)	72,500.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน

2	เก้าอี้ประชุม จำนวน 10 ตัว (กองกิจการสภาฯ)	49,500.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
รวม		122,000.00	118,400.00	3,600.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

3.6 ครุภัณฑ์สำนักงาน

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	เครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (กองการเจ้าหน้าที่)	62,200.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
2	พัดลมติดผนัง จำนวน 3 ตัว (กอง การเจ้าหน้าที่)	4,650.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
รวม		66,850.00	66,550.00	300.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

3.7 ครุภัณฑ์สำนักงาน

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 3 ตู้ (กองคลัง)	16,500.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
2	เครื่องคิดเลข พิมพ์กระดาษ 14 หลัก จำนวน 2 เครื่อง (กองคลัง)	8,800.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
รวม		25,300.00	25,100.00	200.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

3.8 ครุภัณฑ์สำนักงาน

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	ตู้เหล็กบานกระจก 5 ฟุต จำนวน 5 ตู้ (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	23,000.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
2	เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดตรง จำนวน 1 เครื่อง (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	62,200.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
รวม		85,200.00	84,900.00	300.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

3.9 ครุภัณฑ์โรงงาน

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	สว่านไฟฟ้าโรตารี จำนวน 2 ชุด (สำนักงานช่าง)	20,000.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
2	สว่านไฟฟ้าไร้สายแบบกระแทก จำนวน 2 ชุด (สำนักงานช่าง)	12,000.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
รวม		32,000.00	31,720.00	280.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

3.10 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 2 คัน (สำนักปลัดฯ)	2,050,000.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
2	รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา พร้อมหลังคาอลูมิเนียม จำนวน 2 คัน (สำนักงานช่าง)	1,182,000.00	-	-	จัดซื้อพร้อมกัน
รวม		3,232,000	3,230,000	2,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ค.โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายทาง ชร.ถ. 1-0020 เชื่อม ระหว่าง ม.8 ต.หวาง – ม.4 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 2,600 เมตร	9,858,000.00	9,850,000.00	8,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
2	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายทาง ชร.ถ.1-0078 แยก ทล.เชื่อมระหว่าง ม.2 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็ง ราย – ม.11 ต.จี้ อ.เทิง จ.เชียงราย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,500 เมตร	7,692,000.00	7,640,000.00	52,000.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
3	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายทาง ชร.ถ. 1 – 0087 เชื่อมระหว่าง ม.7 ต.ป่าแะ อ.ป่าแดด – ม.5 ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,600 เมตร	9,944,000.00	9,820,000.00	124,000.00	กันเงิน ก่องหน้าผู้กผัน
4	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement	7,520,000.00	7,400,000.00	120,000.00	กันเงิน ก่องหน้าผู้กผัน

In-Place Recycling สายทาง ชร.ถ. 1 - 0029 เชื่อมระหว่าง ม.1 ต.ศรีเมืองชุม - ม.2 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,200 เมตร				
รวม	35,014,000	34,710,000	304,000	-

ง.โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่กันเงินแบบไม่ก่อนนี้ผูกพัน (กันเงินต่อในปีงบประมาณ 2564)

1. โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงลานธรรม ลานศิลป์ถิ่นพญามังราย	1,000,0000	-	-	-
2	ปรับปรุงภูมิทัศน์ช่วงวัฒนธรรมเมืองเทิง ม. 1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย	3,000,000	-	-	-
3	ปรับปรุงฐานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชการที่ 5 บริเวณศาลากลางหลังแรก ถ.สิงห์โคกล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย	1,000,000	-	-	-
4	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง ม. 6 ต.เจดีย์หลวง - ม. 12 ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย	729,000	-	-	-
5	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม ระหว่าง ม. 14 ต.เทอดไทย - ม. 5 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย	3,000,000	-	-	-
รวม		8,729,000	-	-	-

จ.โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่กันเงินแบบไม่ก่หนี้ผูกพัน

1. โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่แหล่ง ท่องเที่ยวหนองมน – ป่าส้มแสง ม. 8 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย	1,000,000	-	-	ไม่ก่ หนี้ผูกพัน
2	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 4 ต.ท่าก้อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย	3,000,000	-	-	ไม่ก่ หนี้ผูกพัน
3	ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์เครื่อง จักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (โดยเขาควาย)	900,000	-	-	ไม่ก่ หนี้ผูกพัน
4	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แม่น้ำหาว ม. 20 ต.หาว อ.เทิง จ.เชียงราย	2,000,000	-	-	ไม่ก่ หนี้ผูกพัน
5	ปรับปรุงภูมิทัศน์ช่วงวัฒนธรรมเมืองเทิง ม. 1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย	3,000,000	-	-	ไม่ก่ หนี้ผูกพัน
6	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เลียบคลอง ชลประทาน เขื่อนระหว่าง ม. 2 ต.โป่งผา – ม. 9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย	3,000,000	-	-	ไม่ก่ หนี้ผูกพัน
7	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เขื่อน ระหว่าง ม. 1 ต.ปอ อ.เวียงแก่น – ม. 25 ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย	1,300,000	-	-	ไม่ก่ หนี้ผูกพัน
	รวม	14,200,000	-	-	-

2.โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	ขุดลอกลำน้ำแม่สอง ช่วงระหว่าง ม.5 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน - ม. 6 ต.แม่สองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย	500,000	-	-	ไม่ก่อ หนี้ผูกพัน
2	ขุดลอกลำห้วยขวาล้อ ช่วงระหว่าง ม.3 ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย - ม.4 ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย	500,000	-	-	ไม่ก่อ หนี้ผูกพัน
3	ขุดลอกหนองป่าไคร้ ช่วงระหว่าง ม. 15 ต.บ้านดู่ - ม. 11 ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย	500,000	-	-	ไม่ก่อ หนี้ผูกพัน
4	ขุดลอกหนองปลาขาว ม. 6 ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม. 14 ต.ดงมะตะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย	500,000	-	-	ไม่ก่อ หนี้ผูกพัน
รวม		2,000,0000	-	-	

3.ครุภัณฑ์

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแคบ 4 ประตู ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน	1,500,000	-	-	ไม่ก่อ หนี้ผูกพัน
2	จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง , ครุภัณฑ์การเกษตร และครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ	29,460,000	-	-	ไม่ก่อ หนี้ผูกพัน
รวม		30,960,000			